



Obec

Mosty u Jablunkova č.p. 800
739 98 Mosty u Jablunkova
tel. +420558337914 fax +420558337910
e-mail: obec@mostyujablunkova.cz

Objednávka č. 127/611.10/23

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Svítlidla IM spol. s r.o.
Adresa Hlavní 574
PSC 69604 Město Svatobořice - Místřín
Vyřizuje Roman Šefčík
Telefon 602582009
IČO 25549243
DIČ DIČ CZ25549243

Odběratel

Jméno Obec Mosty u Jablunkova
Adresa Mosty u Jablunkova č.p. 800
PSC 739 98 Obec Mosty u Jablunkova
Vyřizuje Renáta Martynková
Telefon 558337912, 737 209 416
IČO 00296953
DIČ CZ00296953

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		Objednáváme u Vás realizaci urnového systému MODU-AL dle Vaší cenové nabídky, která je součástí objednávky (veřejném pohřebišťe v Mostech u Jablunkova)		

Odběratel má právo vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s provedením díla, a to až do souhrnné výše 100 % ceny díla včetně DPH, a dodavatel je povinen odběrateli takto sjednanou smluvní pokutu zaplatit. Odběratel má právo domáhat se po dodavateli vedle smluvní pokuty v plné výši i náhrady škody, která vznikne z důvodu prodlení s provedením díla.

CELKEM bez DPH	709 177,00 Kč
Celkem s DPH	858 104,17 Kč

Podrobnosti platby

- Hotově
 Na účet

Číslo účtu 1688156349
Kód banky 0800

Datum dodání

15.09.2023

Schválení

OBEC MOSTY U JABLUNKOVA
Mosty u Jablunkova 800
739 98

Datum 16.06.2023
Objedn. č. 127/611.10/23
Doprava

Poznámky / připomínky

Výdaj zařazení:

Režim přenesené daňové povinnosti: NE

Dodavatel:

SVÍTIDLA IM-EX spol. s r.o.
Hlavní 574, 696 04 Svatobořice-Mistřín
v zastoupení: Roman Šefčík
IČO: 25549243 – DIČ: CZ25549243
Bankovní spojení:
1777700297/0100

telefon: 602 582 009
e-mail: svidla-imex@seznam.cz

Odběratel:

Obec Mosty U Jablunkova
739 98 Mosty u Jablunkova

IČO:

IBAN:

Ve Svatobořicích-Mistříně

09.06.2023

VĚC: Cenová nabídka 20230609-1

Systém je sestaven z nejkvalitnějších materiálů s ohledem na dlouhou životnost a minimální údržbu.
Naše urnové schránky jsou po realizaci všechny uzavřeny přední nápisovou deskou a nezůstávají otevřeny jako při betonových urnových stěnách.

1. Specifikace/popis:

**Kolumbárium jednostranné bez středových sloupků vsazené do existujícího otvoru
boční sokl z každé strany 17 cm, horní standard, bez střechy, bez zadního obkladu**

Počet kusů:

2 ks

Základní materiál:

konstrukce: eloxovaný al. Profil, obklad gres

Barevné provedení:

barva obkladu: černý mramor
barva nápisové desky: bílý mramor

Rozložení urnových schránek:

na výšku:

4 ks

na šířku

5 ks

Počet urnových schránek celkem


20 ks

velikost 1 urnové schránky (š x v):

60 x 40 cm

celková velikost díla (š x v x h):

335 x 202 x 30 cm



Střecha překrytí š x h:

bez střechy

Obklad zadní stěny š x v:

bez zadního obkladu

Betonové základy - vyberte si a připravte jeden z typů základů - rozměry:

1. Základy s přesahem přes půdorys výrobku: (šířka x délka x hloubka)

2. Základy bez přesahu půdorysu výrobku: (šířka x délka x hloubka)

Podrobnější info v příručce "technické požadavky"

https://modual.eu/wp-content/uploads/2022/06/MODU-AL_TECHNICKE-POZIADAVKY_20220602.pdf

Místo umístění : hřbitov Mosty u Jablunkova

2. Cenová nabídka na 2 ks kolumbáří

Informace: Současná nestabilní situace na trhu s materiálovými komoditami se dotýká cen i dostupnosti našich výrobních vstupů. Vzhledem k tomu jsme schopni garantovat **platnost uvedené cenové nabídky po dobu 5 týdnů** od data vystavení. **Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.**

2. A Hlavní prvky systému MODU-AL

Položka - název	počet	měrná jedn.	jedn. cena Kč	Cena celkem v Kč
Urnová buňka (schránka) 60x40 cm	40	ks	10 500,00	420 000,00
Střešní deska (planibel GRAY)	0	m ²	6 500,00	0,00
Dekorační matice-rozeta-fi 3cm)	60	ks	139,00	8 340,00
Obklad - zadní stěna mramor	0	m ²	5 700,00	0,00
Konstrukční práce	2	ks	8 400,00	16 800,00
Náhradní nápisová deska 40x40 cm	2	ks	1 800,00	3 600,00

2. B Bezpečnostní a doplňkové prvky + mobiliář

Bezpečnostní matice - kolumbárium	60	ks	162,00	9 720,00
Bezpečnostní klíč	1	ks	900,00	900,00

2. C Montáž, doprava, jiné

Montáž urnových míst (počet buněk x 750 Kč) + 4000 Kč	40	ks	700,00	32 000,00
Doprava nákl. automobil do 5t (tam a zpět)	500	km	21,00	10 500,00
Doprava osob. automobil (tam a zpět)	0	km	12,00	0,00
*Čas strávený na cestě	11	cena za 1 hod každá započatá	350,00	3 850,00
* Přenos materiálu z místa parkování na místo montáže (počet lidí x hod)	0	1 osoba / 1 hod.	700,00	0,00
* Jiné práce (počet lidí x hod)	0	hod.	700,00	0,00
Školení na správu a manipulaci s urnovými místy	1	ks	4 000,00	4 000,00
CENA CELKEM bez DPH (Kč)				509 710,00

* položky Čas strávený na cestě, Přenos materiálu z místa parkování na místo montáže a Jiné práce budou dopočítány na základě reálného času

3. Stavební předpříprava

Předpřípravu betonového základu zajišťuje odberatel na základě požadavků stanovených dodavatelem - viz. Ceník nebo příloha -"Technické požadavky stavební" na www.modual.eu:

https://modual.eu/wp-content/uploads/2021/07/MODU-AL_TECHNICKE-POZIADAVKY_20210722_web.pdf

Základy musí být připraveny v dostatečném časovém předstihu.

Nejvhodnější je připravit betonové základy do 30 dnů po podpisu smlouvy.

Ohlašovací povinnost při realizaci betonových základů přebírá na sebe odběratel.

V případě upevnění jednostranného kolumbária o stěnu budovy je potřeba vzít do úvahy a zabezpečit rovnost stěny a dodržet přesnost pravého úhlu mezi stěnou a betonovým základem.

Příprava vhodného terénu na montáž systému MODU-AL:

Okolí místa montáže musí být přístupné a terén vhodný pro pohyb montážních techniků. V případě odhalené půdy v okolí betonových základů je potřebné, aby byl povrch chráněn geotextilií, makadamem, stěrčkem nebo jiným materiálem, aby byl zabezpečen čistý a bezpečný pohyb pracovníků.

4. Dodací podmínky

Pokud není jinak dohodnuto ve smlouvě, základy objednatel připraví do 30 dnů od podpisu smlouvy. Dodavatel zajistí montáž díla dle smlouvně dohodnutého termínu, zpravidla do 4 měsíců od podpisu smlouvy.

5. Platební podmínky

Úhrada převodem na účet na základě podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. Dílo a jeho prvky jsou až do úplného zaplacení faktury majetkem dodavatele.

6. DALŠÍ KROKY - jak pokračovat, jestliže jste se rozhodli pro urnový systém MODU-AL

Jestli jste se na základě cenové nabídky a ostatních informací rozhodli pro realizaci urnového systému MODU-AL od firmy AMV Slovakia, s.r.o., udělte ještě následující kroky:

- » **Informujte nás** o vašem rozhodnutí pro náš urnový systém telefonicky nebo e-mailem dohodneme další postup spolupráce

Dodavatel:

SVÍTIDLA IM-EX spol. s r.o.

Hlavní 574, 696 04 Svatobořice-Mistřín

v zastoupení: Roman Šefčík

IČO: 25549243 – DIČ: CZ25549243

Bankovní spojení:

1777700297/0100

telefon: 602 582 009

e-mail: svidla-imex@seznam.cz

Odběratel:
Obec Mosty U Jablunkova
739 98 Mosty u Jablunkova

IČO:

IBAN:

Ve Svatobořicích-Mistříně

09.06.2023

VĚC: Cenová nabídka 20230609-2

Systém je sestaven z nejkvalitnějších materiálů s ohledem na dlouhou životnost a minimální údržbu.

Naše urnové schránky jsou po realizaci všechny uzavřeny přední nápisovou deskou a nezůstávají otevřeny jako při betonových urnových stěnách.

1. Specifikace/popis:
Kolumbárium jednostranné bez středových sloupků vsazené do existujícího otvoru
všechny sokly standard, bez střechy, bez zadního obkladu
Počet kusů: 1 ks
Základní materiál:

konstrukce: eloxovaný al. Profil, obklad gres

Barevné provedení:

barva obkladu: černý mramor

barva nápisové desky: bílý mramor

Rozložení urnových schránek:

na výšku: 4 ks


na šířku: 4 ks

 Počet urnových schránek celkem: **16 ks**

 velikost 1 urnové schránky (š x v): **60 x 40 cm**

celková velikost díla (š x v x h): 283 x 202 x 30 cm

Střecha překrytí š x h: bez střechy

Obklad zadní stěny š x v: bez zadního obkladu

Betonové základy - vyberte si a připravte jeden z typů základů - rozměry:

1. Základy s přesahem přes půdorys výrobku: (šířka x délka x hloubka)

2. Základy bez přesahu půdorysu výrobku: (šířka x délka x hloubka)

Podrobnější info v příručce "technické požadavky"

https://modual.eu/wp-content/uploads/2022/06/MODU-AL_TECHNICKE-POZIADAVKY_20220602.pdf

Místo umístění :

hřbitov Mosty u Jablunkova

2. Cenová nabídka

Informace: Současná nestabilní situace na trhu s materiálovými komoditami se dotýká cen i dostupnosti našich výrobních vstupů. Vzhledem k tomu jsme schopni garantovat **platnost uvedené cenové nabídky po dobu 5 týdnů** od data vystavení. **Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.**

2. A Hlavní prvky systému MODU-AL

Položka - název	počet	měrná jedn.	jedn. cena Kč	Cena celkem v Kč
Urnová buňka (schránka) 60x40 cm	16	ks	10 500,00	168 000,00
Střešní deska (pianibel GRAY)	0	m ²	6 500,00	0,00
Dekorační matice-rozeta-fi 3cm)	25	ks	139,00	3 475,00
Obklad - zadní stěna mramor	0	m ²	5 700,00	0,00
Konstrukční práce	1	ks	8 400,00	8 400,00
Náhradní nápisová deska 40x40 cm	1	ks	1 800,00	1 800,00

2. B Bezpečnostní a doplňkové prvky + mobiliář

Bezpečnostní matice - kolumbárium	16	ks	162,00	2 592,00
Bezpečnostní klíč	0	ks	900,00	0,00

2. C Montáž, doprava, jiné

Montáž urnových míst (počet buněk x 750 Kč) + 4000 Kč	16	ks	700,00	15 200,00
Doprava nákl. automobil do 5t (tam a zpět)	0	km	21,00	0,00
Doprava osob. automobil (tam a zpět)	0	km	12,00	0,00
*Čas strávený na cestě	0	cena za 1 hod každá započatá	350,00	0,00
* Přenos materiálu z místa parkování na místo montáže (počet lidí x hod)	0	1 osoba / 1 hod.	700,00	0,00
* Jiné práce (počet lidí x hod)	0	hod.	700,00	0,00
Školení na správu a manipulaci s urnovými místy	0	ks	4 000,00	0,00
CENA CELKEM bez DPH (Kč)				199 467,00

* položky Čas strávený na cestě, Přenos materiálu z místa parkování na místo montáže a Jiné práce budou dopočítány na základě reálného času

3. Stavební předpříprava

Předpřípravu betonového základu zajišťuje odberatel na základě požadavků stanovených dodavatelem - viz. Ceník nebo příloha -"Technické požadavky stavební" na www.modual.eu:
https://modual.eu/wp-content/uploads/2021/07/MODU-AL_TECHNICKE-POZIADAVKY_20210722_web.pdf

Základy musí být připraveny v dostatečném časovém předstihu.

Nejvhodnější je připravit betonové základy do 30 dnů po podpisu smlouvy.

Ohlašovací povinnost při realizaci betonových základů přebírá na sebe odběratel.

V případě upevnění jednostranného kolumbária o stěnu budovy je potřeba vzít do úvahy a zabezpečit rovnost stěny a dodržet přesnost pravého úhlu mezi stěnou a betonovým základem.

Příprava vhodného terénu na montáž systému MODU-AL:

Okolí místa montáže musí být přístupné a terén vhodný pro pohyb montážních techniků. V případě odhalené půdy v okolí betonových základů je potřebné, aby byl povrch chráněn geotextilií, makadamem, stěrkem nebo jiným materiálem, aby byl zabezpečen čistý a bezpečný pohyb pracovníků.

4. Dodací podmínky

Pokud není jinak dohodnuto ve smlouvě, základy objednatel připraví do 30 dnů od podpisu smlouvy. Dodavatel zajistí montáž díla dle smlouvně dohodnutého termínu, zpravidla do 4 měsíců od podpisu smlouvy.

5. Platební podmínky

Úhrada převodem na účet na základě podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. Dílo a jeho prvky jsou až do úplného zaplacení faktury majetkem dodavatele.

6. DALŠÍ KROKY - jak pokračovat, jestliže jste se rozhodli pro urnový systém MODU-AL

Jestli jste se na základě cenové nabídky a ostatních informací rozhodli pro realizaci urnového systému MODU-AL od firmy AMV Slovakia, s.r.o., udělte ještě následující kroky:

- » **Informujte nás** o vašem rozhodnutí pro náš urnový systém telefonicky nebo e-mailem dohodneme další postup spolupráce

