

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. smlouvy objednatele: 1/2017

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0016A17

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Obec Hradec nad Svitavou

se sídlem: Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou

zastoupené: Kamil Pavliš - starosta

IČ: 00579530

DIČ: CZ00579530

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Kamil Pavliš - starosta obce

- ve věcech technických: Kamil Pavliš – starosta obce

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1283338339

kód banky: 0800

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

#### 1.2. Zhotovitel:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

Organizační složka: Porr a. s., odštěpný závod - Morava

se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zastoupená: Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava (dle zápisu v OR) a Ing.

Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci

*(společně)*

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava (dle zápisu v OR)

a Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava, na základě plné

moci *(společně)*

- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu –

Morava, tel. 724 063 820 a Ing. Jozef Lančarič, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru

DS, tel.: 724 754 266 *(každý samostatně)*

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1091107720/5500

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavcem 4.5. smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 1/2017 a číslo zhotovitele 9 – 0016A17 ze dne 27. 3. 2017 na stavební akci **„Rekonstrukce zadní cesty v Hradci nad Svitavou od č.p. 155 po č.p. 173“**

Předmětem tohoto dodatku je změna doby pro provedení díla z důvodu neprovedení přeložky telefonního vedení, které je nutné pro zahájení prací zhotovitelem.

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### 4. Sjednaná doba pro provedení díla

Na základě výše uvedeného, se původní text odstavce 4.1 článku 4. Sjednaná doba pro provedení díla ruší a nahrazuje se textem novým:

#### 4.1 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- 4.1.1 Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Provádění díla bude zahájeno nejpozději v **03/2018**.
- 4.1.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit práce **do 31. 5. 2018**.

### 15. Závěrečná ustanovení

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele 1/2017 a číslo zhotovitele 9 – 0016A17 ze dne 27. 3. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

V Hradci nad Svitavou dne

15. 5. 2017

**Objednatel**

V Tlumačově dne

15. 5. 2017

**Zhotovitel**

Kamil Pavliš  
starosta obce



Ing. Jan Pešek  
vedoucí odštěpného závodu –  
Morava  
(dle výpisu z OR)

Ing. Jaroslav Kohout  
vedoucí provozu Brno  
OZ – Morava  
(dle plné moci)

**PORR a.s.**

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

-114-