



## DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO

**Městská část Praha – Zbraslav**, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmaphw, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")


(tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 4. prosince 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. prosince 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. února 2021, dodatku č. 3 ze dne 20. dubna 2021, dodatku č. 4 ze dne 31. května 2021, dodatku č. 5 ze dne 26. července 2021, dodatku č. 6 ze dne 16. září 2021, dodatku č. 7 ze dne [DOPLNIT] 2021 (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Praha – Zbraslav – ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportovišť“. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
- Objednatel a Zhotovitel se s ohledem na provedení některých víceprací vyplývajících z předchozích dodatků ke Smlouvě dohodli na změně termínu dokončení, předání a převzetí Díla, a to následovně:
    - Dílo v rozsahu Etapy 1 a 3 bude Zhotovitelem zcela provedeno, dokončeno (včetně vydání Kolaudačního souhlasu) a předáno Objednateli v souladu s článkem 13. Smlouvy nejpozději do **12. prosince 2021**;
    - Dílo v rozsahu Etapy 2 bude Zhotovitelem zcela provedeno, dokončeno (včetně vydání Kolaudačního souhlasu) a předáno Objednateli v souladu s článkem 13. Smlouvy nejpozději do **28. února 2022**;
  - Aktualizovaný Harmonogram postupu prací tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
  - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
  - Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  - Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 29.10. 2021

Za Objednatele:


Městská část Praha - Zbraslav:

Podpis:   
Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová  
Funkce: starostka

V Plzni dne 29.10. 2021


Za Zhotovitele:

VYSSPA Sports technology s.r.o.:

Podpis:   
Jméno: Jaroslav Karásek  
Funkce: jednatel



  
VYSSPA  
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.  
Skladová 2438/6  
326 00 Plzeň-Východní Předměstí  
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	<u>2 29 393 21</u>
ze dne	<u>25.10. 2021</u>
za správnost:	

**Příloha 1**  
Harmonogram postupu prací

**Časový harmonogram:**

týdny realizace	SUBMORAVSKO												
	15. 12. 2021	18. 12. 2021	22. 12. 2021	29. 12. 2021	05. 01. 2022	12. 01. 2022	19. 01. 2022	26. 01. 2022	02. 02. 2022	09. 02. 2022	16. 02. 2022	23. 02. 2022	
Podpis SaD - hotovo													
Zahájení předání staveniště - hotovo													
Dokončení předání a převzetí staveniště - hotovo													
<b>ETAPA 1</b>													
Zahájení prací, příprava staveniště, vytyčení objektů - hotovo													
Kácení dřeviny a stromů - hotovo													
Zemní práce - výměla - hotovo													
Zakládání - základní plán - hotovo													
Monolitické opěrné stěny objektu zázemí													
Základy objektu zázemí + schodiště													
Práce na základních konstrukcích zázemí + schodiště													
Obrubování, díla, kanalizace - hotovo													
Zemní práce - výkop jamy pro AN, vstupy, vstupy - hotovo													
Okazní AN, rolety, vstupy - hotovo													
Zemní práce - základy pro AN, vstupy, vstupy - hotovo													
Obruby, díla - hotovo													
Stěrkové konstrukční vrstvy - dokončení - hotovo													
Asfaltové konstrukční vrstvy - hotovo													
Asfaltové konstrukční vrstvy - dokončení in-line drážky													
Sporkovni prvky													
Práce na stěrkových konstrukcích vrstvy - hotovo													
Práce na stěrkových konstrukcích vrstvy - hotovo													
Zpevněné plochy - chodníky													
Terénní tribuna - gabiony													
Terénní tribuna - kompletace													
Připojky (kanalizace, voda)													
Práce na stěrkových konstrukcích (kanalizace, voda) - hotovo													
Přístupová komunikace - konstrukční vrstvy													
Přístupová komunikace - díla													
Zdvíhání - hrubé rozvody - hotovo													
Zdvíhání - kompletace - hotovo													
Elektronika - hrubé rozvody - sportoviště - hotovo													
Elektronika - hrubé rozvody - přístupová cesta - hotovo													
Elektronika - hrubé rozvody - sportoviště - hotovo													
Elektronika - hrubé rozvody - přístupová cesta - hotovo													
Elektronika - dokončení hrubé rozvody - hotovo													
Elektronika - dokončení hrubé rozvody - hotovo													
Elektronika - dokončení hrubé rozvody - hotovo													
Elektronika - kompletace													
Sportovní prvky - sportovní vybavení, hrací prvky (HP1 - HP4), mobilní													
Sportovní prvky - hotovo													
Oplocení sportovišť													
Sedové úpravy													
<b>ETAPA 2</b>													
Objekt zázemí - SO 02													
<b>ETAPA 3</b>													
Bourací práce - část sportoviště - hotovo													
Bourací práce - část přístupová komunikace													
Zemní práce v ploše - část sportoviště - hotovo													
Obruby - část sportoviště - hotovo													
Obruby - část přístupová komunikace													
Stěrkové konstrukční vrstvy - část sportoviště													
Stěrkové konstrukční vrstvy - část přístupová komunikace													
Zpevněné plochy - díla													
Rampa													
Sedové úpravy													
Základ pro lezeckou stěnu													
Předání stavby Etapa 1 a 3 (bez objektu zázemí)													
Předání stavby Etapa 2 - objekt zázemí													