

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 107/2023


uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb. občanského zákoníku

- **Smluvní strany**

Název: Město Čáslav
IČO: 00236021
DIČ: CZ00236021
Sídlo: nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Zástupce: Ing. Jaroslav Strnad, starosta

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zástupce:  ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY

Zápis v OR, sp.zn.: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798

(dále jen „Zhotovitel“)

- **Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 26.10.2023 Smlouvu o dílo na realizaci díla „Čáslav – rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty“ dále jen „Smlouva“. Tímto dodatkem se aktualizuje harmonogram průběhu prací uvedený v článku Smlouvy o dílo.

1.1 Na základě dohody smluvních stran se aktualizuje harmonogram průběhu prací uvedený v článku č. II. Doba plnění – odstavec 2.1.

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele zhotoviteli.

Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště.

Dokončení stavebních prací: max. do 2 měsíců od předání staveniště.

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD.

Odůvodnění změn:

- Bod 1.1

Ve zmiňovaném harmonogramu byly při podpisu smlouvy uvedeny měsíce červen/červenec/srpen roku 2024, jelikož se výsledek agentury NSA očekával na jaře roku 2024. Vzhledem k opakujícím se podávání žádostí o dotaci NSA24-Regiony 2024 nad 10 mil, kde jsme poslední žádost odeslali 9.4.2024 jsme nuceni aktualizovat tento harmonogram průběhu prací.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná v původním znění.

Příloha:

1_Harmonogram

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Čáslav dne 21.08.2024 usnesením č. 21/410/2024.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá ve dvou (4) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

Účinky tohoto dodatku nastávají dnem jeho podpisu.

V Čáslavi, dne

V Českých Budějovicích, dne

Objednatel:

Mgr. Renata
Vaculíková

Digitálně podepsal Mgr.
Renata Vaculíková
Datum: 2024.08.30
08:44:52 +02'00'

Město Čáslav

Ing. Jaromír Strnad, starosta

v.z. Mgr. Renata Vaculíková, místostarostka

Zhotovitel:

Robert Běhal
Jiří Berka

Digitálně podepsal Robert
Běhal
Datum: 2024.08.30
07:38:03 +02'00'

Digitálně podepsal Jiří
Berka
Datum: 2024.08.30
07:07:01 +02'00'

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY

ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY

